

## 项目支出绩效自评表

项目名称:	46000022T000000156101-教学楼五楼中心机房改造	填报人:	庄冠冕	联系方式:		
主管部门:	135-省政法委	实施单位:	135002-省政法职业学院			
是否公开:	否	网址:				
<b>资金构成(元)</b>	<b>年初预算数</b>	<b>全年预算数</b>	<b>执行数</b>	<b>分值</b>	<b>执行率</b>	<b>得分</b>
资金总额:	686,100.00	686,065.00	670,710.00	10.00	97.76	9.78
其中: 财政资金:	686,100.00	686,065.00	670,710.00		97.76	
单位资金:	0.00	0.00	0.00		0	
财政专户管理资金:	0.00	0.00	0.00		0	
<b>年度目标</b>			<b>年度目标完成情况</b>			
建成教学专用中心机房, 统一管理所有教学服务器, 方便数据对接。			"教学楼中心机房改造"项目已安装完毕, 运行正常, 将教学用服务器全部统一到该机房, 并归口教务处实习实训中心统一管理。此项目实际支付比预算少15390元, 剩余资金已由财政收回。			

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	建成服务于教学的专用中心机房	≥	1	项	1	100.00%	20.00	20	
产出指标	效果指标	满足教学资源数据对接并集中管理	≥	90	%	100	100.00%	20.00	20	
效益指标	社会效益指标	教学数据服务能力提升	≥	50	%	60	100.00%	20.00	20	
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥	90	%	90	100.00%	30.00	30	
合计								100.00	99.78	